

石护坡。②进站道路转弯或较陡路段排水应按照方案设计修建浆砌石排水沟。③进站道路两侧应按照方案要求进行绿化。



进站道路两侧碎石未进行处理、排水沟未按方案要求实施、两侧边坡较大未进行防护

## (二) 检修道路

监测发现的主要问题有：①检修道路部分区域扰动石质边坡、土质边坡未处理。③检修道路跨越沟道处未修建过水涵管。④检修道路部分区域排水不能满足水土保持要求、边坡未防护。

建议：①检修道路两侧石质边坡应进行清理、规整，较陡区域进行干砌石（浆砌石）挡墙防护，较缓区域进行规整后覆土绿化。③