

检修道路两侧扰动区域应进行清理、覆土绿化。④检修道路部分较陡路段排水应为浆砌石排石沟。



部分区域排水不能满足水土保持要求、边坡未防护

三、开关站

监测发现的主要问题有：①方案要求站外陡坡段采用浆砌石护坡方式，实际采用喷护水泥砂浆。②开关站绿化区要求栽植灌木与铺设草皮，实际只栽植灌木。